



PON FESR "Ambienti per l'apprendimento"

Programmazione 2007-2013 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - Avviso congiunto MIUR - MATTM per la presentazione dei piani di interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all'efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento dell'attrattività degli spazi scolastici.

CUP Intervento C-1 : I68G10001100007

CUP Intervento C-3 : I68G10001210007

CUP Intervento C-5 : I68G10001340007



LICEO SCIENTIFICO STATALE G. GALILEI

Via S.Domenico, 107

NAPOLI

COD.NAPS860005

ELAB. N°:

TITOLO ELABORATO:

PROGETTO ESECUTIVO
Cronoprogramma con
Diagramma di Gantt

SCALA:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO- RUP

prof.ssa Concetta De Iuliis

IL SUPPORTO al RUP

ing. Vincenzo Brandi

I PROGETTISTI

arch. Gerardo Strazzullo - geom. Valeria Pizzuto

CATEGORIE DI LAVORAZIONI	IMPORTI	N° SETTIMANE	1° MESE	2° MESE	3° MESE	4° MESE	5° MESE	6° MESE	7° MESE	8° MESE	9° MESE	10° MESE	11° MESE	12° MESE
OPERE PROVVISORIALI- DEMOLIZIONI-RIMOZIONI- TAGLI-SCAVI-RINTERRI	€ 62.490,24		4	2	2	2	2		2		2		2	
		18	13886,72	6943,36	6943,36	6943,36	6943,36	0,00	6943,36	0,00	6943,36	0,00	6943,36	0,00
		5	0,00	0,00	0,00	1099,58	1099,58	0,00	0,00	1099,58	1099,58	1099,58	0,00	0,00
TRASPORTO A RIFIUTO	€ 5.497,91				0	1	1	0	0	1	1			
		5	0,00	0,00	0,00	1099,58	1099,58	0,00	0,00	1099,58	1099,58	1099,58	0,00	0,00
		11												
MASSI E MASSETTI	€ 26.456,04													
		11	0,00	4810,19	4810,19	4810,19	2405,09	4810,19	0,00	4810,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		7												
CONSOLIDAMENTO MURATURE	€ 30.539,30													
		7												
		7												
INTONACI	€ 3.985,44		0	0	1		1	1	0	0			1	
		4												
		4												
Oneri sicurezza estrinseci	€ 8.685,20		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0	0
		1	868,52	868,52	868,52	868,52	868,52	868,52	868,52	868,52	868,52	868,52	0,00	0,00
		5												
TRAMEZZATURE	€ 5.647,60													
		5	0,00	0,00	0,00	1129,52	0,00	1129,52	0,00	1129,52	0,00	1129,52	1129,52	0,00
		6												
TINTEGGIATURE	€ 15.666,05													
		6												
		6												
SERRAMENTI INTERNI ed ESTERNI	€ 12.362,25													
		6												
		6												
PAVIMENTI	€ 66.394,59													
		7												
		7	0,00	9484,94	9484,94	9484,94	9484,94	0,00	9484,94	9484,94	0,00	0,00	9484,94	
RIVESTIMENTI	€ 1.973,66													
		7												
		7	0,00	281,95	281,95	281,95	281,95	0,00	281,95	281,95	0,00	0,00	281,95	
OPERE IN FERRO	€ 16.219,02													
		7												
		6												
IMPIANTO IDRICO-FOGNARIO	€ 10.689,03													
		7												
		7	0,00	1527,00	0,00	1527,00	1527,00	0,00	1527,00	0,00	0,00	0,00	4581,01	
IMPIANTO ELETTRICO E TERMIC	€ 164.531,72													
		7												
		7	0,00	23504,53	23504,53	23504,53	26055,60	0,00	17370,40	24536,52	0,00	0,00	26055,60	
Controsoffitti	€ 80.271,23													
		7												
		7	0,00	11467,32	11467,32	11467,32	11467,32	0,00	11467,32	11467,32	0,00	0,00	11467,32	
ARREDI,SERVOSCALA E VARIE	€ 70.028,00													
		7												
		7	0,00	10004,00	10004,00	10004,00	10004,00	0,00	10004,00	10004,00	0,00	0,00	10004,00	
sistemazioni esterne	€ 45.576,70													
		7												
		7												
oneri smaltimento	12.540,28													
		7												
		7												
totali	639.554,26	76												
IMPORTO PREVISTO NEL MESE			14.755,24	82.684,80	86.274,91	84.913,91	95.862,11	24.973,30	74.351,49	81.596,28	11.522,47	5.708,63	14.291,26	71.305,05
IMPORTO PREVISTO PROGRESSIVO			14.755,24	97.440,04	183.714,96	268.628,86	364.490,98	389.464,27	463.815,76	545.412,05	556.934,52	562.643,15	576.934,41	639.554,26
percentuale sul totale			2,3%	15,2%	28,7%	42,0%	57,0%	60,9%	72,5%	85,3%	87,1%	88,0%	90,2%	100,0%

CATEGORIE DI LAVORAZIONI	IMPORTI	N° SETTIMANE	
OPERE PROVVISORIALI- DEMOLIZIONI-RIMOZIONI- TAGLI-SCAVI-RINTERRI	€ 62.490,24	18	
		18	
TRASPORTO A RIFIUTO	€ 5.497,91	5	
		5	
MASSI E MASSETTI	€ 26.456,04	11	
		11	
CONSOLIDAMENTO MURATURE	€ 30.539,30	7	
		7	
INTONACI	€ 3.985,44	4	
		4	
Oneri sicurezza estrinseci	€ 8.685,20	1	
		1	
TRAMEZZATURE	€ 5.647,60	5	
		5	
TINTEGGIATURE	€ 15.666,05	6	
		6	
SERRAMENTI INTERNI ed ESTERNI	€ 12.362,25	6	
		6	
PAVIMENTI	€ 66.394,59	7	
		7	
RIVESTIMENTI	€ 1.973,66	7	
		7	
OPERE IN FERRO	€ 16.219,02	7	
		6	
IMPIANTO IDRICO-FOGNARIO	€ 10.689,03	7	
		7	
IMPIANTO ELETTRICO E TERMIC	€ 164.531,72	7	
		7	
Controsoffitti	€ 80.271,23	7	
		7	
ARREDI,SERVOSCALA E VARIE	€ 70.028,00	7	
		7	
sistemazioni esterne	€ 45.576,70	7	
		7	
oneri smaltimento	12.540,28	7	
		7	
<i>totali</i>	639.554,26	76	
IMPORTO PREVISTO NEL MESE			
IMPORTO PREVISTO PROGRESSIVO			
<i>percentuale sul totale</i>			